



СОГЛАСОВАНО
Зам. руководителя исполнитель-
ного комитета ЕМР по инфра-
структурному развитию
А.А. Тоневкин
« 20/09/2025г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель группы проектов –
начальник управления эксплуата-
ции и энергетики
АО «ОЭЗ ПТТ «Алабуга»
С.Е. Светчиков
2025г.

Приложение №1
к приказу № 427
от 25 марта 2025г.

ПЛАН
мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры АО «ОЭЗ ПТТ «Алабуга»
к эксплуатации в осенне-зимний период 2025/2026 г.г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения		Ответственное Лицо	Примеча- ние
		начало	Окончание		
1	2	3	4	5	6
I. Общие организационно-технические мероприятия.					
1	Проведение инструктажа с персоналом по работе в осенне- зимний пери- од.	05.09.2025	20.09.2025	Руководители структур- ных подразделений УЭиЭ	
2	Комиссионная проверка готовности объектов инженерной инфраструк- туры к эксплуатации в осенне-зимнем периоде 2025/2026г.г.	05.09.2025	20.09.2025	Главный инженер - руко- водитель проекта 3 уровня ПТО УЭиЭ	
3	Проведение противоаварийных тренировок с учетом особенностей предотвращения аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха.	15.09.2025	23.09.2025	Руководители структур- ных подразделений УЭиЭ	
4	Предоставление Акта готовности тепловых энергоустановок АО «ОЭЗ ПТТ «Алабуга» к эксплуатации в отопительный сезон 2025/2026 г.г. в МУП «ДЖКХ» ЕМР	15.09.2025	25.09.2025	Главный инженер - руко- водитель проекта 3 уровня ПТО УЭиЭ	
5	Обеспечение персонала средствами индивидуальной и коллективной за- щиты, спецодеждой, инструментами, первичными средствами пожаро- тушения а так же нормативно-технической и оперативной документаци- ей, инструкциями, схемами.	01.09.2025	01.10.2025	Руководитель отдела ОТ, ПК и Э Главный специалист ОМТС Руководители структур- ных подразделений УЭиЭ	
6	Создание запаса материалов и средств для аварийно-восстановительных работ.	10.09.2025	01.10.2025	Главный специалист ОМТС Руководители структур-	

				ных подразделений УЭиЭ	
7	Обучение и аттестация в органах Ростехнадзора лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.			Главный инженер - руководитель проекта 3 уровня ПТО УЭиЭ	
II. Подготовка зданий.					
8	Выполнение работ согласно графика ППР зданий и сооружений.	01.06.2025	01.09.2025	Ответственные лица за техническое состояние зданий и сооружений	
9	Проведение весеннего осмотра технического состояния зданий и сооружений. Разработка плана мероприятий и графика устранения замечаний по результатам осмотра технического состояния зданий и сооружений	22.04.2025	11.06.2025	Ответственные лица за техническое состояние зданий	
10	Устранение замечаний, выявленных при весеннем осмотре технического состояния зданий и сооружений	01.06.2025	20.08.2025	Ответственные лица за техническое состояние зданий и сооружений	
11	Выполнение графиков ППР инженерных систем и оборудования зданий.	11.05.2025	01.09.2025	Руководитель проекта 1 уровня РМЦ УЭиЭ Руководитель проекта ДАБ	
12	Гидравлическая опрессовка и промывка систем теплопотребления зданий.	12.05.2025	11.07.2025	Руководитель проекта 1 уровня РМЦ УЭиЭ Руководитель проекта ДАБ	
13	Прочистка и опрессовка пластинчатых теплообменников ГВС.	15.05.2025	11.07.2025	Руководитель проекта 1 уровня РМЦ УЭиЭ Руководитель проекта ДАБ	
14	Проведение ревизии шкафов управления циркуляционными насосами систем отопления зданий.	12.08.2025	09.09.2025	Руководитель проекта 2 уровня участка КИПиА УЭиЭ, Директор департамента – Руководитель проекта 3 уровня ДЦЭ УЭиЭ	
15	Проведение ревизии электродвигателей водяных тепловых завес, уста-	01.07.2025	08.09.2025	Директор департамента –	

	новленных в зданиях: АДЦ, ППВД, Техноцентра, Грабин 22 этап 3, Грабин 22 этап 4, Грабин 22 этап 1, Грабин 22 этап 2, Грабин 22 этап 6, ИТП «Синергия. Корпус 8.3», ИТП «Синергия» Корпус №2», «Синергия» Корпус №4.2.5», «Синергия» Корпус №8.4», «Синергия» Корпус №4.1», «Синергия» Корпус №4.2», МП, Дом преподавателей, Дом специалистов и Общественный центр, МФК ИТП Синергия №5 № 6 №7, ИТП «Синергия», Корпус 13», ИТП «Синергия», Корпус 13.2. Яковлев», ИТП «Синергия» 2; «Синергия 24 «Детлярев», «Синергия» 27».			Руководитель проекта 3 уровня ДТЭ УЭиЭ	
16	Проведение ревизии цепей и настройку автоматики обогрева всех РП-1;2;3;4;5;6;8;9;13;14;15;19;21;3-2;3-4;3-9;3-6;4-6;4-8;3-7/1;3-7/2; Синергия-4 (РТП-1, КТП-2, КТП-3, КТП-4), Синергия-8 (РТП-1, КТП-2, КТП-3, КТП-4), Синергия-27 (РТП-1, КТП-3), Синергия-4.2.5 (КТП-2, КТП-4), Синергия-8.4 (РТП-1, КТП-3), Синергия-13.1 (РТП-1, КТП-3), Синергия-14.1,2 (КТП-1, КТП-2), Синергия-14.3,4 (РТП-1, КТП-3), Синергия-13.2 (РТП-1, КТП-3), КТП-Грабин Этап-1, КТП-Грабин Этап-3, КТП-Синергия-5;6;7, КТП-1,2,3 Коттеджного поселка;ГТП-2;ГТП-3;ГТП-4; ГТП-5; КНС-2;2а;3;4; КПП.	01.08.2025	15.09.2025	Директор департамента – Руководитель проекта 3 уровня ДТЭ УЭиЭ	
17	Проведение ревизии обогревателей в санитарных вагончиках, зданиях РП-1;2;3;4;3;4;5;6;8;9;13;14;15;19;21;3-4;3-9;3-6;3-2;4-6;4-8;3-7/1;3-7/2 РТП,2-110кВ; КТП-1 КТП-2 КТП-3КТП-1-о КТП-2-о КТП-3-оКТП-4-оКТП-5-оКТП-6-оКТП-7-оКТП-3-1КТП-3-2КТП-4-1КТП-4-2КТП-13КТП-23КТП-33КТП-43ТП-КНС-1ТП-КНС-2КТП-КНС-2АКТП-КНС-3КТП-КНС-4 КТП-1 кот.поселка КТП-2кот.поселка КТП-3 кот.поселка КТП-БМК-2 (1,2) КТП-БМК-3 КТП-СКЗ -2 КТП-СКЗ -3КТП-Сев.очистных КТП-Юж.очистных КТП-Технопарка КТП-временного КПП КТП-КПП ЖД ТП- Пожарное депо КТП-"Синергия пожарная" БКТП-"СМЦ Синергия"ТП № 321 Рамада КТП-Пост-1 КТП-Пост-3 ТП-3 ИП "Синергия-2" ТП-4 ИП "Синергия-2" Синергия-4 КТП-1Синергия-4 КТП-2Синергия-4 КТП-3 Синергия-4 КТП-4 Синергия-8 КТП-1 Синергия-8 КТП-2 Синергия-8 КТП-3 Синергия-8 КТП-4 Синергия-8.4 КТП-1 Синергия-8.4 КТП-3 Синергия-4.2.5 КТП-2 Синергия-4.2.5 КТП-4 Синергия-13.1 КТП-1 Синергия-13.1 КТП-3 Синергия-13.2 КТП-1 Синергия-13.2 КТП-3 Синергия 5,6,7 КТП-Грабин 6-этап КТП-БМК 3.1 Синергия-14.1,2 КТП-1Синергия-14.1,2 КТП-2 Синергия-11.3 КТП-1 Синергия-11.3 КТП-3 Синергия-11.4 КТП Синергия-13.2 КТП 1 Синергия-13.2 КТП 3 Синергия-Детлярев КТП- ГалерейГТП-2;ГТП-3;ГТП-4; ГТП-5;	01.08.2025	15.09.2025	Директор департамента – Руководитель проекта 3 уровня ДТЭ УЭиЭ	

	ГПП-6; КПП.				
18	Ревизия ленточных обогревателей в санитарных вагончиках, в шкафах управления КНС-2а, в вагончике в районе водопроводной камеры ВК-1 (место установки вычислителя узла учета воды). ИТП «Синергия 5.6.7» 22.6; КТП-Синергий 11.3; 11.4; 4.2.5.	21.08.2025	01.09.2025	Директор департамента – Руководитель проекта 3 уровня ДГЭ УЭиЭ	
19	Проведение замеров сопротивления изоляции цепей обогрева и наличия связи между заземлителями и обогревателями в РП-1;2;3;4;5;6;8;9;13;14;15;19;21;3-2;3-4;3-9;3-6;4-6;4-8;3-7/1;3-7/2; Синергия-4 (РТП-1, КТП-2, КТП-3, КТП-4), Синергия-8 (РТП-1, КТП-2, КТП-3, КТП-4), Синергия-27 (РТП-1, КТП-3), Синергия-4.2.5 (КТП-2, КТП-4), Синергия-8.4 (РТП-1, КТП-3), Синергия-13.1 (РТП-1, КТП-3), Синергия-14.1,2 (КТП-1, КТП-2), Синергия-14.3,4 (РТП-1, КТП-3), Синергия-13.2 (РТП-1, КТП-3), КТП-Грабин Этап-1, КТП-Грабин Этап-3, КТП-Синергия-5,6,7, КТП-1,2,3 Котельного поселка; ГПП-2; ГПП-3; ГПП-4; ГПП-5; ГПП-6; КНС-2; 2а; 3; 4; КПП.	14.08.2025	11.09.2025	Директор департамента – Руководитель проекта 3 уровня ДГЭ УЭиЭ	
20	Проведение осеннего осмотра технического состояния зданий и сооружений.	22.08.2025	09.09.2025	Ответственные лица за техническое состояние зданий	
21	Устранение замечаний, выявленных при осеннем осмотре технического состояния зданий и сооружений	09.09.2025	19.09.2025	Ответственные лица за техническое состояние зданий	
22	Заполнение систем теплоснабжения зданий	12.09.2025	26.09.2025	Руководитель проекта 1 уровня РМЦ УЭиЭ, Ответственные лица за техническое состояние зданий	
23	Выполнение мероприятий по консервации систем кондиционирования воздуха зданий	15.09.2025	30.09.2025	Руководитель проекта 1 уровня РМЦ УЭиЭ Ответственные лица за техническое состояние зданий	
24	Проведение ревизии шкафов КИПиА	01.05.2025	25.09.2025	Руководитель проекта 2 уровня участка КИПиА УЭиЭ	
III. Подготовка инженерных сетей и сооружений.					

Проведение ППР инженерных сетей и сооружений	04.05.2025	25.09.2025	Руководители структурных подразделений УЭиЭ	
Проведение гидравлической опрессовки внутриплощадочных сетей теплоснабжения АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»	13.05.2025	23.05.2025	Начальник участка – Руководитель проекта 1 уровня УТС УЭиЭ	
Проверка состояния тепловой изоляции теплосетей (замер сопротивлений системы ОДК)	01.05.2025	25.09.2025	Руководитель проекта 2 уровня участка КИПиА УЭиЭ	
Утепление павильонов на тепловых сетях	05.09.2025	20.09.2025	Начальник участка – Руководитель проекта 1 уровня УТС УЭиЭ	
Заполнение тепловых сетей теплофикационной водой	10.09.2025	25.09.2025	Начальник участка – Руководитель проекта 1 уровня УТС УЭиЭ	
Заполнение теплофикационной водой систем теплоснабжения резидентов.	15.09.2025	01.10.2025	Начальник участка – Руководитель проекта 1 уровня УТС УЭиЭ	По заявкам
Подача тепла на объекты ОЭЗ «Алабуга».	01.10.2025	25.10.2025	Начальник участка – Руководитель проекта 1 уровня УТС УЭиЭ Директор департамента-руководитель проекта 3-го уровня ДВиВ	По заявкам
Проведение текущего ремонта запорной арматуры сетей газоснабжения, оборудования ПГБ.	15.06.2025	15.07.2025	Ведущий специалист ДООИ УЭиЭ	
Проверка пожарных гидрантов на водоотдачу.	01.05.2025	20.06.2025	Начальник цеха – Руководитель проекта 1 уровня ЦВиК УЭиЭ, Директор департамента-руководитель проекта 3-го уровня ДВиВ	
Согласование и утверждение схемы теплоснабжения ОЭЗ на зимний период 2025/2026 г.г.	01.09.2025	05.09.2025	Ст. специалист ПТО Начальник участка – Руководитель проекта 1 уровня УТС УЭиЭ	
Дренирование участков водопровода ОЭЗ «Алабуга», выводимых из эксплуатации на холодный период 2025/2026 г.г.	15.09.2025	30.09.2025	Начальник цеха – Руководитель проекта 1	

				уровня Цвик УЭиЭ	
	Промывка и прочистка заиленных участков ливневой канализации	10.06.2025	25.09.2025	Начальник цеха – Руководитель проекта 1 уровня Цвик УЭиЭ	
	Изготовление и установка указательных (координатных) табличек месторасположения колодцев инженерных сетей.	15.07.2025	15.09.2025	Начальник цеха – Руководитель проекта 1 уровня Цвик УЭиЭ, Начальник участка – Ру- ководитель проекта 1 уровня УТС УЭиЭ	
	Разработка и выполнение мероприятий по консервации очистных сооружений ливневых стоков.	15.10.2025	31.10.2025	Начальник цеха – Руководитель проекта 1 уровня Цвик УЭиЭ	
	Проведение ревизии конвекторов АДЦ, ППД, Техноцентра, Грабин 22 этап 3, Грабин 22 этап 4, Грабин 22 этап 1, Грабин 22 этап 2, Грабин 22 этап 6, ИТП «Синергия. Корпус 8.3», ИТП «Синергия» Корпус №2», «Синергия» Корпус №4.2.5», «Синергия» Корпус №8.1», «Синергия» Корпус №8.2», «Синергия» Корпус №8.4», «Синергия» Корпус №4.1», «Синергия» Корпус №4.2», МШ, Дом преподавателей, Дом специалистов и Общественный центр, МФК ИТП Синергия №5 № 6 №7, СМЦ, ИТП «Синергия» Корпус 13», ИТП «Синергия». Корпус 13.2. Яковлев», «Синергия 24. Дегтярев»	29.05.2025	29.06.2025	Директор департамента – Руководитель проекта 3 уровня ДГЭ УЭиЭ	
	Проведение ревизии электрооборудования прожекторных мачт.	29.05.2025	29.06.2025	Директор департамента – Руководитель проекта 3 уровня ДГЭ УЭиЭ	
	Ревизия шкафов управления на опорах наружного освещения по территории ОЭЗ, коттеджного поселка.	01.06.2025	29.09.2025	Директор департамента – Руководитель проекта 3 уровня ДГЭ УЭиЭ	
	Опробование основных защит трансформаторов Т-1, Т-2, устройств автоматического включения резерва потребителей РП-110 кВ; ПС 110/10 кВ, РП-10 кВ, КТП-10кВ/0,4кВ	01.06.2025	29.09.2025	Директор департамента – Руководитель проекта 3 уровня ДГЭ УЭиЭ	
	Тепловизионная диагностика силового оборудования РП-110 кВ; ПС 110/10 кВ, РП-10 кВ, КТП-10кВ/0,4кВ с целью выявления нагревов.	01.06.2025	29.09.2025	Директор департамента – Руководитель проекта 3 уровня ДГЭ УЭиЭ	
	Ревизия термостатов отопления шкафов видеонаблюдения	15.09.2025	30.09.2025	Руководитель проекта 3 уровня ОАИТС УЭиЭ	


Включение термостатов отопления шкафов видеонаблюдения	10.10.2025	01.11.2025	Руководитель проекта 3 уровня ОАИТС УЭиЭ	(с учетом температуры наружного воздуха)
Проведение проверки манометров, контрольно-измерительных приборов в ИТП, венткамерах, водомерных узлах и котельных	01.06.2024	01.08.2025	Руководитель проекта 2 уровня участка КИПиА УЭиЭ, Руководители структурных подразделений УЭиЭ	
Техническое обслуживание котлов, системы химводоочистки, автоматики безопасности котлового оборудования, теплообменников всех котельных	01.06.2025	01.09.2025	Начальник участка – Руководитель проекта 1 уровня УТС УЭиЭ, Директор департамента-руководитель проекта 3-го уровня ДВиВ	
Поиск травы вокруг БМК, павильонов, колодцев	01.06.2025	01.09.2025	Начальник участка – Руководитель проекта 1 уровня УТС УЭиЭ	
Ремонт теплоизоляции внутренних трубопроводов на всех котельных	20.06.2025	10.07.2025	Начальник участка – Руководитель проекта 1 уровня УТС УЭиЭ	
Техобслуживание теплообменников с очисткой пластин нагрева от накипи и грязи на всех котельных	01.06.2025	10.07.2025	Начальник участка – Руководитель проекта 1 уровня УТС УЭиЭ, Директор департамента-руководитель проекта 3-го уровня ДВиВ	
Восстановление целостности соединений дымовых труб, взрывных клапанов газоходов на всех котельных	01.08.2025	01.09.2025	Начальник участка – Руководитель проекта 1 уровня УТС УЭиЭ	
Ревизия горелок котлов на всех котельных	01.05.2025	25.05.2025	Начальник участка – Руководитель проекта 1 уровня УТС УЭиЭ, Директор департамента-руководитель проекта 3-го уровня ДВиВ	
Очистка и ревизия газоходов дымовых труб всех котельных. Обследования	15.07.2025	15.08.2025	Начальник участка – Руководитель проекта 1 уровня ДВиВ	

ние приточно-вытяжной вентиляции. Составление акта проверки их состояния.			ководитель проекта 1 уровня УТС УЭиЭ, Директор департамента- руководитель проекта 3-го уровня ДВиВ	
Замеры сопротивления изоляции, молниезащиты, заземления, с составлением отчетов (ревизия, ремонт при необходимости)	01.06.2025	31.07.2025	Директор департамента – Руководитель проекта 3 уровня ДТЭ УЭиЭ	
Диагностика, техническое обслуживание и ремонт насосных агрегатов	01.06.2025	31.08.2025	Начальник участка – Ру- ководитель проекта 1 уровня УТС УЭиЭ, Директор департамента- руководитель проекта 3-го уровня ДВиВ	
Настройка приборов безопасности, автоматики	01.07.2025	31.07.2025	Начальник участка – Ру- ководитель проекта 1 уровня УТС УЭиЭ, Директор департамента- руководитель проекта 3-го уровня ДВиВ	
Гидравлические испытания трубопроводов сетевого и котлового контура	01.05.2025 01.08.2025	31.05.2025 31.08.2025	Начальник участка – Ру- ководитель проекта 1 уровня УТС УЭиЭ, Директор департамента- руководитель проекта 3-го уровня ДВиВ	
Восстановление лакокрасочного покрытия металлоконструкций, трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры на всех БМК	01.06.2025	15.08.2025	Начальник участка – Ру- ководитель проекта 1 уровня УТС УЭиЭ, Директор департамента- руководитель проекта 3-го уровня ДВиВ	
Зачистка ржавчины, восстановление л/красочного покрытия металлоконструкций, трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры в ИТП, венткамерах, водомерных узлах и насосных зданий	13.05.2025	10.06.2025	Руководитель проекта ДАБ	
Восстановление изоляции трубопроводов внутренних инженерных систем теплоснабжения.	24.06.2025	08.07.2025	Руководитель проекта ДАБ	

Техническое обслуживание теплообменников с очисткой пластин нагрева от накипи и грязи в ИТП зданий	23.05.2025	15.07.2025	Руководитель проекта ДАБ	
Проведение осмотра, прочистка дождеприемников, очистка водосточных воронок, приемных решеток, стояков зданий.	02.09.2025	23.09.2025	Руководитель проекта ДАБ	
Ревизия и ремонт запорной арматуры, предохранительно-сбросных клапанов	01.08.2025	10.09.2025	Начальник участка – Руководитель проекта 1 уровня УТС УЭиЭ, Директор департамента-руководитель проекта 3-го уровня ДВиВ	
Ревизия запорных устройств в тепловых камерах	01.06.2025	31.08.2025	Начальник участка – Руководитель проекта 1 уровня УТС УЭиЭ	
Чистка фильтров-грязевиков на обратном трубопроводе	01.06.2025	30.06.2025	Начальник участка – Руководитель проекта 1 уровня УТС УЭиЭ	
Шурфовка тепловых сетей	01.06.2025	30.06.2025	Начальник участка – Руководитель проекта 1 уровня УТС УЭиЭ	
Режимно-наладочные испытания котлов на газовом топливе (БМК-3, БМК-5)	01.04.2025	30.04.2025	Начальник участка – Руководитель проекта 1 уровня УТС УЭиЭ	
Режимно-наладочные испытания химводоподготовки (БМК-2, БМК-3, БМК-5, АМК-У-3,4 ГД)	01.04.2025	30.04.2025	Начальник участка – Руководитель проекта 1 уровня УТС УЭиЭ	
Ревизия котловых, сетевых и подпиточных насосов на всех БМК	01.07.2025	15.07.2025	Начальник участка – Руководитель проекта 1 уровня УТС УЭиЭ, Директор департамента-руководитель проекта 3-го уровня ДВиВ	
Ревизия крышек котлов, уплотнителей, чистка поверхностей нагрева от сажи и других отложений	01.06.2025	30.06.2025	Начальник участка – Руководитель проекта 1 уровня УТС УЭиЭ, Директор департамента-руководитель проекта 3-го уровня ДВиВ	

Промывка кислотным раствором, опесачивание, опрессовка котлов и котлового контура	10.05.2025	01.06.2025	Начальник участка – Руководитель проекта 1 уровня УТС УЭиЭ, Директор департамента-руководитель проекта 3-го уровня ДВиВ	
Гидропневматическая промывка трубопроводов тепловых сетей	01.06.2025	30.06.2025	Начальник участка – Руководитель проекта 1 уровня УТС УЭиЭ, Директор департамента-руководитель проекта 3-го уровня ДВиВ	
Проведение ППР электрооборудования, электроосвещения на БМК	01.07.2025	31.08.2025	Начальник участка – Руководитель проекта 1 уровня УТС УЭиЭ, Директор департамента-руководитель проекта 3-го уровня ДВиВ	
Проверка систем диспетчеризации	01.08.2025	25.09.2025	Руководитель проекта 2 уровня участка КИПиА УЭиЭ	
Демонтаж и периодическая поверка сигнализатора загазованности на всех котельных	10.05.2025	15.07.2025	Руководитель проекта 2 уровня участка КИПиА УЭиЭ	
Установка контрольно-измерительных приборов после метрологической поверки	01.06.2025	15.08.2025	Руководитель проекта 2 уровня участка КИПиА УЭиЭ Начальник участка – Руководитель проекта 1 уровня УТС УЭиЭ, Директор департамента-руководитель проекта 3-го уровня ДВиВ	
IV. Подготовка автомобильных и железных дорог.				
Проведение ППР автодорог, автомобильных площадок.	11.05.2025	01.10.2025	Руководитель проекта 1 уровня ЦЭД УЭиЭ	

Проведение ППР железнодорожных путей и переводов.	02.05.2025	20.09.2025	Руководитель проекта 1 уровня ЦЭД УЭиЭ	
Прочистка дождеприемников и выпусков от мусора и ила.	15.08.2025	20.09.2025	Руководитель проекта 1 уровня ЦЭД УЭиЭ	
Проведение осмотра, очистки сточных труб, ковлетов, лотков.	01.08.2025	20.09.2025	Руководитель проекта 1 уровня ЦЭД УЭиЭ	
Проведение ремонта шитов для снегозадержания	15.09.2025	30.09.2025	Руководитель проекта 1 уровня ЦЭД УЭиЭ	
Подготовка запаса песка и химических реагентов для антигололедной обработки дорог.	01.09.2025	25.09.2025	Руководитель проекта 1 уровня ЦЭД УЭиЭ	
У. Подготовка контейнерной площадки и аппарели.				
Проведение ППР оборудования контейнерной площадки и аппарели.	04.05.2025	01.09.2025	Руководитель проекта 1 уровня ЛЦ УЭиЭ	
Произвести осмотр, очистку сточных труб, ковлетов, лотков.	01.09.2025	20.09.2025	Руководитель проекта 1 уровня ЛЦ УЭиЭ	
VI. Подготовка автомобильного транспорта и спецтехники.				
Проведение сезонного технического обслуживания автомобилей и спецтехники.	20.09.2025	30.10.2025	Начальник цеха - Руководитель проекта 1 уровня АТЦ УЭиЭ	
Разработка мероприятий по консервации (расконсервации) сезонного оборудования.	01.10.2025	30.10.2025	Начальник цеха - Руководитель проекта 1 уровня АТЦ УЭиЭ	
Осмотр и регулировка транспорта, дорожной и специальной техники и подготовка к эксплуатации в зимний период.	10.10.2025	30.10.2025	Начальник цеха - Руководитель проекта 1 уровня АТЦ УЭиЭ	
Переоборудование спецавтомобилей и спецтехники для уборки в зимний период автодорог и площадей от снега и льда.	01.11.2025	05.11.2025	Начальник цеха - Руководитель проекта 1 уровня АТЦ УЭиЭ	



Главный инженер – руководитель проекта 3 уровня ЦТО

А.С. Пупышев