

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель группы проектов -  
Начальник УЭиЭ

С.Е. Светчиков

«\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Дефектная ведомость  
на ремонт основного средства (оборудования)**

Наименование объекта, адрес/ место установки: территория АО ОЭЗ ППТ «Алабуга», ворота центральных проездов подстанций ГПП-2,3,4,5, РП-110кВ.

Вид и характер ремонта: капитальный.

Инвентарный номер объекта ОС:

№1773 - Понизительная подстанция 110/10кВ №2,3,4. Понизительная подстанция ГПП-2;

№3049 - Понизительная подстанция 110/10кВ 2 очереди ГПП № 3;

№3602 - Понизительная подстанция 110/10кВ 2 очереди ГПП № 4;

№2255 - Понизительная подстанция 110/10кВ №2,3,4,5 Понизительная подстанция ГПП-5 3 пуск 1 очередь);

№2691 - Распределительные подстанции РП-1, РП-2, 110-кВ.

№	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Способ устранения дефектов
1.	Износ петель.	шт.	40	Выполнить замену распашных ворот на откатные механические ворота.
2.	Искривление раскосов.	шт.	27	
3.	Просадка каркаса створок ворот.	шт.	16	

Работы для устранения дефекта:

Для обеспечения дальнейшей надёжной работы ГПП-2,3,4,5, РП-110кВ и обеспечения быстрого доступа на территорию объектов спец.техники необходимо выполнить следующие работы:

Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1. Демонтировать существующие распашные ворота.	шт.	10
2. Смонтировать новые откатные механические ворота.	шт.	10

Ведомость составил:

Старший мастер УВВЭС ВН

Проверили:

Начальник отдела - Руководитель проекта 3 уровня ПТО УЭиЭ

Директор департамента - Руководитель проекта 3 уровня ДГЭ УЭиЭ

Р.А. Асыллов

А.С. Пупышев

Р. А. Ситдииков