

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель группы проектов -
Начальник УЭиЭ

С.Е. Светчиков

« 1 » 02 20 24 г.

**Дефектная ведомость
на ремонт основного средства (оборудования)**

Наименование объекта, адрес/ место установки: территория АО ОЭЗ ППТ «Алабуга»,
кабельные линии ТСН-10кВ подстанций ГПП-2,3,4,5, РП-110кВ.

Вид и характер ремонта: капитальный.

Инвентарный номер объекта ОС:

№1773 - Понизительная подстанция 110/10кВ №2,3,4. Понизительная подстанция ГПП-2;

№3049 - Понизительная подстанция 110/10кВ 2 очереди ГПП № 3;

№3602 - Понизительная подстанция 110/10кВ 2 очереди ГПП № 4;

№2255 - Понизительная подстанция 110/10кВ №2,3,4,5 Понизительная подстанция ГПП-5 3 пуск
1 очередь);

№2691 - Распределительные подстанции РП-1, РП-2, 110-кВ.

№	Выявленные дефекты.	Ед. изм.	Кол-во.	Способ устранения дефектов.
1.	Низкое сопротивление изоляции кабельных линий.	шт.	10	Выполнить замену устаревших кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена.
2.	Течь масла из концевых муфт кабельных линий.	шт.	20	

Работы для устранения дефекта:

Для обеспечения дальнейшей надёжной работы кабельных линий ТСН-10кВ подстанций ГПП-2,3,4,5, РП-110кВ необходимо выполнить следующие работы:

Наименование работ.	Ед. изм.	Кол-во.
1. Демонтировать существующие кабели 10кВ с пропитанной бумажной изоляцией.	шт.	10
2. Смонтировать новые кабельные линии с изоляцией из сшитого полиэтилена.	шт.	10
3. Выполнить измерения и испытания новых кабельных линий.	шт.	10

Ведомость составил:

Старший мастер УВВЭС ВН

Проверили:

Начальник отдела - Руководитель проекта 3 уровня ПТО УЭиЭ

Директор департамента - Руководитель проекта 3 уровня ДГЭ УЭиЭ

Р.А. Асыллов

А.С. Пупышев

Р. А. Ситдииков