

Акт Технического обследования/ акт осмотра

АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»

дата: 22.01.2023

Наименование объекта, его адрес/место установки: территория АО ОЭЗ ППТ «Алабуга», улица М-5, подстанция ГПП-2

Инвентарный номер объекта ОС: 1773

Комиссия в составе (приказ №632 от 30.12.2019 с привлечением необходимых специалистов):

Руководитель 3-го уровня ПТО УЭиЭ А. С. Пупышев

Руководитель 3-го уровня ДГЭ УЭиЭ Р. А. Ситдинов

Старший начальник ЭТЛ ДГЭ УЭиЭ А. А. Борзихин

Составили настоящий акт о том:

Наименование	Кол-во	Инвент. №	Ст-ть един., руб. (С НДС 20%)	Сумма, руб. (С НДС 20%)	Дата поступления	Причина поломки, состояние.
Терминал защиты линии 6-35кВ «Сириус-21Л»	34	-	-	19 522 797	29.09.2009	Зависание терминала (Заявленный срок службы заводом изготовителем 12 лет. Ремонт не целесообразен, устройства не обеспечивают требуемый уровень надежности электроснабжения).
Терминал защиты ввода 6-35кВ «Сириус-2В»	4	-	-		29.09.2009	Зависание терминала (Заявленный срок службы заводом изготовителем 12 лет. Ремонт не целесообразен, устройства не обеспечивают требуемый уровень надежности электроснабжения).
Терминал защиты секционного выключателя 6-	2	-	-		29.09.2009	Зависание терминала (Заявленный срок службы заводом изготовителем 12 лет.

35кВ «Сириус-2С»						Ремонт не целесообразен, устройства не обеспечивают требуемый уровень надежности электроснабжения).
Терминал защиты трансформатора напряжения 6-35кВ «Сириус-ТН»	4	-	-		29.09.2009	Зависание терминала (Заявленный срок службы заводом изготовителем 12 лет. Ремонт не целесообразен, устройства не обеспечивают требуемый уровень надежности электроснабжения).
Терминал центральной сигнализации «Сириус-ЦС»	2	-	-		29.09.2009	Зависание терминала (Заявленный срок службы заводом изготовителем 12 лет. Ремонт не целесообразен, устройства не обеспечивают требуемый уровень надежности электроснабжения).

Заключение, с указанием вида и характера требуемого ремонта: необходимо выполнить капитальный ремонт.

Подписи комиссии :

Старший начальник ЭТЛ ДГЭ УЭиЭ

Руководитель 3-го уровня ДГЭ УЭиЭ

Руководитель 3-го уровня ПТО УЭиЭ

А. А. Борзихин

Р. А. Ситдигов

А. С. Пупышев